

**Schulzentrum Groß Ilsede**  
**Übersicht Sanierungsmaßnahmen**

15.11.2022

Pos.	Maßnahme	Beschreibung	Voraussichtliche Kosten	Geplanter Zeitraum
1	Behebung Mängel Dachabdichtung	Behebung von mangelhafter Dachabdichtung im Bereich Trakt 0	41.000,00 €	04/22 - 10/22 abgeschlossen
2	Einrichtung Trinkwasserzapfstellen	Für die Versorgung mit Trinkwasser werden entsprechende Trinkwasserzapfstellen im Schulzentrum eingerichtet.	90.000,00 €	05/22 - 07/22 abgeschlossen
3	Sanierung Sport- und Gymnastikhalle	Die Sanierung der Sport- und Gymnastikhalle ist vorgesehen. In diesem Rahmen werden Maßnahmen durchgeführt, um die aktuell erforderlichen Bedingungen hinsichtlich Sicherheit zu erfüllen.	180.000,00 €	Ausschreibung Planung bis 11/22 Ausführung 06/23 bis 10/23
4	Sanierung Duschen Sport- und Gymnastikhalle	Für die Duschen werden Duschpanele mit integriertem Verbrühschutz installiert. Die Leitungen für Kalt- und Warmwasser der Duschen und Waschbecken werden erneuert. Rückbau nicht mehr benötigter Duschen und Trennwänden.	120.000,00 €	Planung in Bearbeitung Ausschreibung bis 12/22 Montage 03/23
5	Sanierung WC-Anlagen Trakt 0	Es werden neue Wasser- und Abwassereitungen für die WC-Anlagen installiert. Es wird eine Vorwandinstallation für die Urinale installiert ebenso für die WC-Kabinen. Für die WC-Kabinen werden neue Trennwände aufgestellt. Im Bereich der Vorwandinstallation werden neue Fliesen aufgebracht.	120.000,00 €	Ausschreibung Planung bis 11/22 Umsetzung bis 10/23
6	Einrichtung gendergerechter Umkleidemöglichkeiten	Im Bereich der Sport- und Gymnastikhalle, sowie der Stadionsporthalle ist die Einrichtung von gendergerechten Umkleidemöglichkeiten und Duschen vorgesehen.	30.000,00 €	Ausführung bis 05/23
7	Einrichtung von ca. 120 neuen Fahrradabstellmöglichkeiten	Die derzeit vorhandenen Abstellmöglichkeiten für Fahrräder im Bereich des Gymnasiums sind abgängig und werden ersetzt.	32.500,00 €	Planung bis 10/22 Ausschreibung bis 12/22 Montage 03/23
8	Netzwerkinfrastruktur Gymnasium	Herstellung der Netzwerkinfrastruktur gemäß Digitalpakt	1.500.000,00 €	bis 11/2022

**Schulzentrum Groß Ilsede**  
**Übersicht Sanierungsmaßnahmen**

15.11.2022

Pos.	Maßnahme	Beschreibung	Voraussichtliche Kosten	Geplanter Zeitraum
9	Erneuerung Elektroinstallation + Beleuchtung Trakt 0	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung, Umstellung Flurbeleuchtung auf LED, Erneuerung der Elektroinstallation	80.000,00 €	Ende 2022
10	Brandschutz letzter Bauabschnitt	Abschluss der Brandschutzsanierung des gesamten Schulzentrums	43.000,00 €	Anfang 2023
11	Erneuerung 2 EDV-Unterrichtsräume	Sanierung von zwei EDV-Unterrichtsräumen. Maßnahme durch Wasserschaden angehalten. Derzeit erfolgt die Abstimmung mit der Versicherung und den Sanierungsfirmen.	180.000,00 €	Anfang 2023

**Gesamtsumme**

**2.416.500,00 €**